

添付資料2_別紙4

調査年月日	調査場所	試料名	試験結果
令和5年6月6日	発電機・管理棟	吹付タイル(ALC)	含有せず (0.1%未満)
		吹付タイル(コンクリート)	含有 (クリソタイル)
令和5年11月16日	送風機・灰処理設備棟	吹付タイル(ALC)	含有せず (0.1%未満)
		吹付タイル(コンクリート)	含有 (クリソタイル)
	スラグ・メタルヤード	吹付タイル(コンクリート)	含有 (クリソタイル)
	副資材受入棟	吹付タイル(ALC)	含有せず (0.1%未満)
		吹付タイル(コンクリート)	含有 (クリソタイル)
	スラグストックヤード	吹付タイル(コンクリート)	含有 (クリソタイル)
	エレベーター棟	吹付タイル(コンクリート)	含有 (クリソタイル)
	RDF貯蔵サイロ	塗装	含有せず (0.1%未満)